

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.: 02/ČOV/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno / názov: **Obec Čaňa, Obecný úrad**
Sídlo: **Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa**
Zastúpený: **p. Michal Rečka, starosta**
IČO: **00324060**
DIČ: **2021235887**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s.**
IBAN účtu: **SK72 5200 0000 0000 0878 2692**

Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a realizačných: **Michal Rečka, starosta**

Telefón: **055 / 699 92 06**

e-mail: **obeccana@centrum.sk**

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno / názov: **EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.**
Sídlo: **Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov**
Štatutárny orgán: **Ing. Werner Frank, konateľ**
IČO: **31714030**
IČ DPH: **SK2020517422**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu /IBAN: **SK42 1111 0000 0066 2330 0007**

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných: **Ing. Werner Frank, konateľ**
realizačných: **Ing. Werner Frank, konateľ**
Telefón: **+421 905 627 263**
e-mail: **ekoservis@ekoservis.sk**

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18:

- a) ods. 1 písm. c) zákona potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- b) ods. 2 zákona uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa.

1. Predmet dodatku

Predmetom dodatku k zmluve „Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa, prevádzkové súbory“, je dôvod vzniknutých nových okolností a zmien na stavbe k predmetu plnenia Zmluvy. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 02/ČOV/2021 zo dňa 10.5.2021 (ďalej len Zmluva) nasledovne:

1. **Zhotoviteľ na základe už vykonaných montážnych prác a dodávok na novom reaktore tento po vykonaní skúšok vodotesnosti a komplexných skúšok uvedie do skúšobnej prevádzky v termíne do 24 hod.**

2. Z dôvodov nepretržitej prevádzky jestvujúcej ČOV a tým nezabezpečenia stavebnej pripravenosti nádrží na montáž v predstihu, t.j. vyčerpanie a vyčistenie zo strany Objednávateľa čl.5.1.b, zmluvné strany sa dohodli na termíne ukončenia diela ako celku v termíne 5 týždňov po odovzdaní nádrží na montáž od vykonaného záznamu v stavebnom denníku.
3. Z dôvodu predĺženia rozpracovanosti realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na čiastkových faktúrach za vykonané práce a dodávky za fakturačné obdobie odsúhlasené v stavebnom denníku.
4. Zhotoviteľ je povinný k fakturácii zostaviť a objednávateľovi predložiť podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok (ďalej len „VPaD“) za fakturačné obdobie podľa dohody zmluvných strán.
5. Na základe súpisu VPaD, ktorý je odsúhlasený objednávateľom, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve i na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných za fakturačné obdobie podľa dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných i navyše prác resp. zmien diela.
6. Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať súpis všetkých uhradených čiastkových faktúr od začatia diela s uvedením fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky.
8. Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy.

2. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web-stráne objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom sú nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:

Vo Veľkom Slavkove, dňa 26.7.2021

Objednávateľ:

V Čani, dňa 26.7.2021

Ing. Werner Frank, konateľ

Michal Rečka, starosta